

山城青谷駅周辺整備事業の取組について

山城青谷駅周辺整備事業の取組について、次のとおり報告します。

1. 新青谷線・山城青谷駅東西線（自由通路）・山城青谷駅交通広場の工事完成までの取組状況や今後のスケジュール（案）

取組項目	前回報告 (令和2年6月16日)	今回報告
① 新青谷線・山城青谷駅東西線（自由通路）・山城青谷駅東交通広場・青谷公園の都市計画（案）説明会開催	平成30年11月21日	
② 都市計画決定告示	平成31年2月26日	
③ JR西日本との工事協定締結（自由通路・橋上駅舎）	令和元年6月	
④ 詳細設計、用地測量、家屋補償調査、用地買収	令和元年6月～	
⑤ 事業説明会（事業概要、今後の工程）	令和元年7月25日	
⑥ 埋蔵文化財調査、新青谷線・駅交通広場工事着手	令和2年2月～	
⑦ 事業説明会（駅舎工事の概要、今後の工程、駅デザイン）	令和2年9月頃	令和2年8月、9月 広報じょうよう、市ホームページ等による事業説明に代替
⑧ 自由通路・橋上駅舎工事着手	令和2年秋～	令和3年2月～
⑨ 自由通路・橋上駅舎、新青谷線、駅交通広場供用開始	令和4年度末	令和5年度上期 新青谷線の一部・駅交通広場の供用開始 （自由通路・橋上駅舎は令和4年7月23日供用開始）
⑩ 残工事等処理	令和5年度	

※供用開始の変更理由

資材の価格高騰による在庫不足により、情報ボックス管などの資材の入手が困難であり、情報ケーブルの移設に遅れが生じるため、また、国道 24 号において、年度末の 3 月が車道の交通規制を伴う工事を制限されており、車道舗装や区画線設置などの施工が 4 月以降になるため。


2. 中村道踏切改良事業の工事完成までの取組状況や今後のスケジュール（案）

取組項目	前回報告 (令和 2 年 6 月 16 日)	今回報告
① J R 西日本との工事協定締結	令和元年 6 月	
② 関係機関協議・詳細設計等	令和元年度～	
③ 事業説明会（事業概要、今後の工程）	令和 2 年 9 月頃	令和 2 年 8 月、9 月 広報じょうよう、市 ホームページ等による 事業説明に代替
④ 用地測量、補償調査	令和 2 年 9 月頃～	
⑤ 用地買収	令和 3 年度～	
⑥ 歩道整備工事着手	令和 4 年度～	令和 5 年度～
⑦ JR 踏切工事着手	令和 5 年度～	令和 4 年 11 月～
⑧ 供用開始	令和 5 年度末	

3. 添付資料

山城青谷駅周辺整備事業計画図

山城青谷駅周辺整備事業計画図



国道24号 1-1

13000					
2500	8000				2500
歩道	750	3250	3250	750	歩道
	路肩	車線	車線	路肩	

都市計画道路 新青谷線 2-2

12000				
2500	7000			2500
歩道	500	3000	3000	歩道
	路肩	車線	車線	路肩

中村道踏切改良事業

円形交差点部 3-3

22000					
19500					2500
4000	1500	7000	1500	4000	500
環道	エプロン	中央島	エプロン	環道	路肩

踏切部 4-4

7500			
5000	2500		
500	4000	500	歩道
路肩	車線	路肩	

※エプロン
環道のみでは通行困難な車両が通行の用に供してもよい部分をいう。