

令和 5 年度城陽井手木津川線の進捗と今後の予定

1. 進捗

年度	事業内容
平成 30 年度	都市計画決定
令和元年度	新規事業化、調査測量、道路設計
令和 2 年度	調査測量、道路設計、用地買収
令和 3 年度	調査測量、道路設計、用地買収
令和 4 年度	調査測量、道路設計、用地買収 工事（城陽～井手間の道路改良工事）
令和 5 年度	調査測量、道路設計、用地買収 工事（青谷川橋下部工事）

※用地進捗率：全体の 9 %（令和 5 年度末時点）

2. 今後の予定

令和 6 年度	調査測量、道路設計、用地買収 工事（青谷川橋下部工事）
---------	--------------------------------

※完成時期：国において未公表