

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成31年4月24日

計画の名称	1 城陽市新市街地における下水道整備		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成29年度（4年間）	交付対象	京都府 城陽市
計画の目標	久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業と合わせて、区画整理事業地区内の公共下水道の整備を促進する。		
計画の成果目標（定量的指標）	・下水道処理人口普及率98.9%（H26年度当初）から99.6%（H29年度）に増加させる。		
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		備考
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)
下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	98.9% 98.90%	99.0% 98.90%	99.6% 99.46%
全体事業費	合計 (A+B+C)	170百万円 168百万円	A
		170百万円 168百万円	B
		-	C
		-	-
		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	-

事後評価（中一問一評価）

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
城陽市上下水道部上下水道課による内部評価にて実施	事業完了後
	公表の方法
	市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業												上段：計画		下段：実績			
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H26	H27	H28	H29	H30		
A-1	下水道	一般	城陽市	直接	城陽市	分流	新設	久世荒内・寺田塚本地区污水管の整備	詳細設計、管路整備(VU200～300) 詳細設計、管路整備(VU200～250)	城陽市						170.00 168.03	
小計（下水道事業）												170.00 168.03					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H26	H27	H28	H29	H30			
合計																	

C 効果促進事業														全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						
										H26	H27	H28	H29			H30
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業地区内の公共下水道の整備を完了した。														
II 定量的指標の達成状況	指標① (下水道 処理人口普及 率)	最終目標値	99.60%	目標値と実績値 に差が出た要因	・下水道整備完了時点では久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業区域内での建築行為等が未完了である ことから目標値を達成することができなかったが将来的には達成する見込みである。 ・なお、下水道整備により地区内への早期進出企業の立地により、企業誘致に貢献できた。											
		最終実績値	99.46%													
	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因													
	最終実績値															
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因												
		最終実績値														
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																

3. 特記事項 (今後の方針等)

・引き続き、下水道処理人口普及率の向上に努める。

