

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月31日

計画の名称	長寿命化計画策定事業（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	城陽市												
計画の目標	老朽化した下水道施設の調査・長寿命化計画策定を行い、市民の安全・安心・快適な暮らしの実現を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	95	A	95	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	市内で古い下水道施設を含め、管路施設のカメラ調査を行い、必要な箇所は修繕や改築を行ってきたが、老朽化が進んでいることから計画的な改築修繕を行っていくため調査を行い長寿命化計画の策定、実施を行う。 下水道長寿命化支援制度事業の調査、計画を策定する延長	0km	0km	7km
2	市内で古い下水道施設を含め、管路施設のカメラ調査を行い、必要な箇所は修繕や改築を行ってきたが、老朽化が進んでいることから計画的な改築修繕を行っていくため調査を行い長寿命化計画の策定、実施を行う。 下水道長寿命化対策実施率 取付管・人孔蓋の（長寿命化実施箇所数）/（長寿命化対策必要箇所数）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	城陽市	直接	城陽市	管渠(汚水)	改築	下水道長寿命化計画策定	調査診断・策定	城陽市						27		-
		長寿命化																	
	A07-002	下水道	一般	城陽市	直接	城陽市	管渠(汚水)	改築	下水道長寿命化計画実施	取付管・人孔蓋	城陽市						68		-
		計画・策定後決定																	
												小計					95		
											合計					95			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 城陽市上下水道部上下水道課による内部評価にて実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	寺田深谷地区の既設管に対して長寿命化計画の策定及び実施を行った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
下水道ストックマネジメント計画の策定を行い、長期的な視点で施設の点検・調査、修繕・改築等を実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道長寿命化支援制度事業の調査、計画を策定する延長	
	最終目標値	7km
	最終実績値	7km
2	下水道長寿命化対策実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	94%