

富野小学校設置の防火水槽について

- ①設置日
- ②当初設計の工事内容について
- ③当初予算
- ④入札方法と落札した企業名
- ⑤入札後の設計変更内容と金額、変更理由

①設置日

令和 6 年 3 月 2 9 日（金）

②当初設計の工事内容について

耐震性貯水槽設置工、遊戯施設整備工、園路広場整備工、土留仮締切工

③当初予算

令和 5 年度当初予算計上額 20,300,000 円

④入札方法と落札した企業名

- (1) 入札方法 公募型指名競争入札
- (2) 落札企業名 悠紀建設株式会社

⑤入札後の設計変更内容と金額、変更理由

(1) 設計変更内容

- ・ボーリング調査の追加
- ・軟弱地盤対策（置換え工法）の追加
- ・土留仮締切工の構造の変更
- ・埋戻し土の変更

(2) 変更契約額（増額） 13,824,800 円

(3) 変更理由

- ・防火水槽設置箇所において、水位の高い地下水の存在が確認されたことから、施工時の安全性を確保するため、現位置におけるボーリング調査

を追加した。

- ボーリング調査の結果、地下水が高く、当初想定より軟弱な地盤であることが判明したため、軟弱地盤対策（置換え工法）の追加及び土留仮締切工の構造等を変更した。
- 埋戻し土について、当初は現場発生土による流用を予定していたが、埋戻し土に適さない軟弱な粘土であったため、購入土に変更した。