

「財産を支払手段として使用する土量の変更について」  
の審議に伴う参考資料について

1. 経過

東部丘陵線整備事業に伴い発生する 200 万  $\text{m}^3$  の建設発生土の処分については、公募型プロポーザル方式により、契約候補者として選定した近畿砂利協同組合からの提案に基づき、発生する建設発生土 200 万  $\text{m}^3$  (146 円  $\times$  200 万  $\text{m}^3$ ) を、事業に要する費用の支払い手段として使用することとして、令和 3 年第 3 回定例会において、議案第 44 号「財産を支払手段として使用することについて」により議決を頂きました。

その後、令和 3 年 1 2 月 2 7 日付で近畿砂利協同組合と富野長谷山建設発生土処分業務委託の契約を締結しました。

当該議案については、当時、西日本高速道路株式会社が実施した工事着手前の測量の結果に基づき、土量 200 万  $\text{m}^3$  として議決を頂いておりましたが、工事着手後、事業の進捗に合わせて測量を実施した結果、土量は 220 万  $\text{m}^3$  となる見込みです。

2. 議案の内容

上記の経過から、地方自治法第 96 条第 1 項第 6 号及び第 237 条第 2 項に基づき、令和 3 年 1 1 月 5 日に議決いただいた、議案第 44 号「財産を支払手段として使用することについて」のうち、支払手段として使用する財産と財産をもって支払う債務を変更することについて議決を求めるものであります。

### ３．支払手段として使用する財産の変更内容

支払手段として使用する財産である富野長谷山他地内の土砂について、２００万 $\text{m}^3$ を２２０万 $\text{m}^3$ に変更するものです。

### ４．財産をもって支払う債務の変更内容

富野長谷山他地内で発生する土量の増加に伴い、財産として引き渡す土砂が増加する一方、処分に要する作業量等が増加するため、事業費（債務）が増加します。

近畿砂利協同組合においても、作業の効率化等、努力いただき、差引契約額は当初と変更が生じない見込みです。

### ５．富野長谷山建設発生土処分業務委託金額比較表

|   | 名 称                  | 金 額 比 較         |                 | 備 考                |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|   |                      | 当初              | 変更              |                    |
| ① | 原石評価額（購入額）           | 292,000,000 円   | 321,200,000 円   | 146円/ $\text{m}^3$ |
| ② | 作業経費等                | 442,000,000 円   | 470,200,000 円   |                    |
|   | （１）かき上げ・整地費（各事業所搬入分） | 70,000,000 円    | 113,400,000 円   |                    |
|   | （２）かき上げ・整地費（共通保管場所分） | 202,000,000 円   | 117,160,000 円   |                    |
|   | （３）共通保管場所借地料         | 116,205,000 円   | 209,169,000 円   |                    |
|   | （４）積込費               | 54,000,000 円    | 31,320,000 円    |                    |
|   | （５）端数值引              | △ 205,000 円     | △ 849,000 円     |                    |
| ③ | 管理経費                 | 22,000,000 円    | 23,000,000 円    |                    |
| ④ | 必要経費合計               | 464,000,000 円   | 493,200,000 円   | ②＋③                |
| ⑤ | 事業所負担金               | △ 124,000,000 円 | △ 124,000,000 円 |                    |
| ⑥ | 工事費合計                | 340,000,000 円   | 369,200,000 円   | ④＋⑤                |
|   | 差引見積額                | 48,000,000 円    | 48,000,000 円    | ⑥－①                |

## 6. 位置図

